



Директор ООО «Кузнецовская УК»

Г.А. Сергеевцев

2024 г.

**План работ по текущему ремонту общего имущества
в многоквартирном доме по адресу: пос. Дружба, ул. Первомайская, д. 10 ,- на 2024 г.**

Наименование элемента общего имущества в МКД	Недостаток технического состояния, на основании чего установлен (акт осмотра, предписания ГЖИ и т.д.)**	Планируемые виды работ по текущему ремонту	Объем ремонта***	Единица измерения	Типовые расценки (за единицу)	Планируемая стоимость ремонта	Плановый срок ремонта
крыля							
кровельное покрытие		ремонт/частичная замена поврежденных участков, очистка от мусора	220	м/п			
свесы		ремонт/частичная замена поврежденных участков	0	м/п			
желоба		ремонт/частичная замена	0	м/п			

		поврежденных участков					
защитные ограждения		ремонт/частичная замена конструкций	0	м/п			
стропильная система		ремонт/частичная замена деревянных конструкций	0	м/п			
выходы на чердак		ремонт дверей/люков, закрытие на замок	0	шт			
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков		установка решеток и зонтов	0	шт			
внутренний водосток		ремонт, прочистка, восстановление герметичности	20	м/п			
наружный водосток		восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы)	0	м/п			
фасад							
таблички (адресные, подъездные)		восстановление и укрепление табличек	4	шт.			
архитектурная отделка		восстановление поврежденного слоя	0	кв.м			
цоколь		окраска поверхности цоколя	0	кв.м			
отмостка		восстановление поврежденных участков	5	кв.м			
прямки		очистка от мусора и окраска ограждений	4	кв.м			
водоотводящие лотки и отводы от здания		восстановление лотков	0	м/п			

крыльца		восстановление и окраска элементов крылец	0	КВ.М			
наружные стены		ремонт (в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска	0	КВ.М			
колонны и столбы		ремонт (в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска	0	КВ.М			
плиты балконов и лоджий		обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт	0	шт.			
ограждение балконов и лоджий		восстановление и окраска ограждений	0	шт.			
подъездные козырьки		ремонт элементов и окраска поверхностей	0	КВ.М			
межпанельные швы		восстановление герметизации швов	270	м/п			
пожарные лестницы		укрепление и окраска лестниц	0	шт.			
подъезд							
дверные заполнения в МОП		ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления)	2	шт.			
оконные заполнения в МОП		ремонт и окраска окон	2,5	шт.			

		(восстановление фурнитуры и остекления)					
внутренние стены		ремонт (в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин)	0	КВ.М			
лестницы		восстановление ступеней, ограждений и перил	0	КВ.М			
мусоропроводы		ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер	0	М/П			
перекрытия		ремонт и окраска	0	КВ.М			
балки (ригели) перекрытий и покрытий		ремонт и окраска конструкций	0	КВ.М			
почтовые ящики		частичный ремонт, окраска	0	ШТ.			
центральное отопление							
отопительные приборы мест общего пользования		наличие и герметичность приборов отопления	0	ШТ.			
горизонтальные и вертикальные трубопроводы		проверка герметичности, промывка и гидравлические испытания системы отопления	17	М/П			
задвижки и прочая запорная арматура		установка КИП и ревизия запорной арматуры	12	ШТ.			
теплоизоляция трубопроводов		восстановление теплоизоляции	20	М/П			

общедомовые приборы учета		контроль исправности и соблюдение сроков поверки	0	шт.			
горячее водоснабжение							
горизонтальные и вертикальные трубопроводы		проверка герметичности и ремонт	18	м/п			
задвижки и прочая запорная арматура		установка КИП и ревизия запорной арматуры	7	шт.			
общедомовые приборы учета		контроль исправности и соблюдение сроков поверки	0	шт.			
холодное водоснабжение							
горизонтальные и вертикальные трубопроводы		проверка герметичности и ремонт	22	м/п			
задвижки и прочая запорная арматура		установка КИП и ревизия запорной арматуры	12	шт.			
общедомовые приборы учета		контроль исправности и соблюдение сроков поверки	0	шт.			
система водоотведения (канализация)							
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы)		проверка герметичности и комплектности	26	м/п			
ливневая канализация		прочистка и проверка защитных решеток	0	м/п			
электрооборудование							

вводное распределительное устройство		контроль исправности оборудования и	1	шт.			
щит распределительный этажный		обеспечение закрытия на замок	20	шт.			
светильники		восстановление герметичности, исправности	3	шт.			
выключатели		восстановление герметичности, исправности	1	шт.			
общедомовые приборы учета		контроль исправности и соблюдение сроков поверки	0	шт.			
подвал, чердак							
технические помещения		восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений	795,3	кв.м.			
дымоходы и вентиляционные каналы							
вентиляционные установки		ремонт инженерного оборудования	0	шт.			
дефлекторы		антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов	0	шт.			

зонты над шахтами		восстановление(укрепление) и окраска элементов	0	шт.			
ВДГО							
внутридомовые газопроводы		антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений	8	м/п			
ИНЫЕ РАБОТЫ							

Предложения подготовлены ООО «Кузнецовская УК»
кем (советом дома, управляющей организацией и т.д.)

«15» марта 2024 г. _____ (_____)

Предложения согласованы _____
с кем (советом дома, управляющей организацией и т.д.)
« _____ » _____ 202_ г. _____ (_____)

*- План работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников

** - Обязательно нужно указать объёмы, стоимость, периодичность и график оказания услуг и выполнения работ (п. 8 ПП РФ от 15.05.2013 № 416).